



Protokol o provedení nátopné zkoušky

Vyplnitelný pracovní formulář před pokládkou podlahové krytiny

Tento formulář slouží jako pracovní záznam. Závazný postup vždy určuje projekt, výrobce topného systému, potěru a finální krytiny.

Stavba / projekt

Adresa

Objednatel / investor

Zhotovitel topení

Typ podlahového vytápění

☐ teplovodní

☐ elektrické

Typ potěru

☐ cementový

☐ anhydritový / CaSO₄

Datum zahájení

Datum ukončení

Tloušťka potěru [mm]

Průběh nátopné zkoušky

Datum	Čas	Teplota přívodu [°C]	Teplota povrchu [°C]	Teplota místnosti [°C]	Poznámka

Poznámka pro SPC FLOOR CONCEPT

- Při pokládce na podlahové vytápění respektujte aktuální montážní návod výrobce krytiny.
- U SPC FLOOR CONCEPT má být povrchová teplota podlahy max. 27 °C; změny teploty provádějte postupně.
- Naměřenou zbytkovou vlhkost podkladu zaznamenejte samostatně před pokládkou.

Výsledek / závěr

☐ zkouška provedena bez zjištěné závady
Jméno a firma

☐ zjištěná závada / nutné další opatření
Datum

Podpis / potvrzení



Doplňující záznamy k nátopné zkoušce

Příloha k pracovnímu protokolu - poznámky, odchylky, zásahy a závěrečné potvrzení.

Záznamy na této straně doplňují interaktivní formulář na straně 1. Všech 53 elektronických polí zůstává zachováno v původní struktuře.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

Závěrečné potvrzení

Montážník / topenář

Datum, podpis, razítko

Investor / objednatel

Datum, podpis