Požadavky na podklad a měření vlhkosti

Kontrolní list pro rovinnost a CM měření před pokládkou podlahové krytiny

Orientační montážní limity pro SPC:

- rovinnost: max. 2 mm na 2 m lati
- cementový potěr: max. 2,0 CM % (vytápěný max. 1,8 CM %)
- anhydritový potěr: max. 0,5 CM % (vytápěný max. 0,3 CM %)

Záznam kontroly

Stavba / objekt

Místnost / zóna

Datum měření

Technik / firma

Typ potěru

Naměřená CM hodnota (%)

Max. odchylka rovinnosti (mm / 2 m)

Poznámka / závěr

Výsledek kontroly: ☐ Vyhovuje ☐ Nevyhovuje ☐ Vyžaduje opatření

Podpis technika

Podpis investora / objednatele

UPOZORNĚNÍ TECHNIKA DOMAODPODLAHY.CZ - AKLIMATIZACE SPC

- Balení SPC ponechte před montáží minimálně 24 hodin v místnosti pokládky, naležato na rovném podkladu.
- Před zahájením montáže musí být podklad suchý, pevný a rovný; CM měření a nátopnou zkoušku archivujte k zakázce.

Limity v tomto listu: cement 2,0 / 1,8 CM-%; anhydrit 0,5 / 0,3 CM-% (bez vytápění / vytápěná skladba).

Pracovní kontrolní pomůcka; rozhodující jsou požadavky konkrétního systému, výrobce a projektové dokumentace.